

Du 04/08/2025 au 26/09/2026					2025					2026									
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	
LOT N°01 - REPRISES STRUCTURELLES / VRD / GROS OEUVRE	140 jours	04/08/2025	21/12/2025	0%	LOT N°01 - REPRISES STRUCTURELLES / VRD / GROS OEUVRE														
Préparation chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation chantier														
Reprise structurelle	35 jours	06/10/2025	09/11/2025	0%	Reprise structurelle														
VRD	35 jours	01/09/2025	05/10/2025	0%	VRD														
Gros-oeuvre	42 jours	09/11/2025	20/12/2025	0%	Gros-oeuvre														
LOT N°02 - CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE	42 jours	05/01/2026	15/02/2026	0%						LOT N°02 - CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE									
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier														
Intervention globale	42 jours	05/01/2026	15/02/2026	0%						Intervention globale									
LOT N°03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES / MENUISERIES INTERIEURES	63 jours	19/01/2026	22/03/2026	0%						LOT N°03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES / MENUISERIES INTERIEURES									
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier														
Dépose et révision	14 jours	19/01/2026	01/02/2026	0%						Dépose et révision									
Menuiseries Extérieures	28 jours	02/02/2026	01/03/2026	0%						Menuiseries Extérieures									
Menuiseries Intérieures	21 jours	02/03/2026	22/03/2026	0%						Menuiseries Intérieures									
LOT N°04 - SERRURERIE	14 jours	19/01/2026	01/02/2026	0%						LOT N°04 - SERRURERIE									
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier														
Intervention globale	14 jours	19/01/2026	01/02/2026	0%						Intervention globale									
LOT N°05 - PLATRERIE / ISOLATION	91 jours	23/03/2026	21/06/2026	14%						LOT N°05 - PLATRERIE / ISOLATION									
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier														
Intervention globale	91 jours	23/03/2026	21/06/2026	0%						Intervention globale									
LOT N°06 - ELECTRICITE / VMC / CHAUFFAGE	77 jours	23/03/2026	07/06/2026	0%						LOT N°06 - ELECTRICITE / VMC / CHAUFFAGE									
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier														
Intervention globale	77 jours	23/03/2026	07/06/2026	0%						Intervention globale									

Du 04/08/2025 au 26/09/2026					2025					2026								
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
LOT N°07 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE PAC	77 jours	23/03/2026	07/06/2026	0%								LOT N°07 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE PAC						
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier													
Intervention globale	77 jours	23/03/2026	07/06/2026	0%								Intervention globale						
LOT N°08 - CHAPES / SOLS SOUPLES / FAIENCES / PEINTURES	95 jours	22/06/2026	24/09/2026	0%											LOT N°08 - CHAPES / SOLS SOUPLES / FAIENCES / PEINTURES			
Préparation de chantier	28 jours	04/08/2025	31/08/2025	0%	Préparation de chantier													
Intervention globale	77 jours	22/06/2026	06/09/2026	0%											Intervention globale			
Nettoyage chantier avant réception	3 jours	07/09/2026	09/09/2026	0%														Nettoyage chantier avant réception
Nettoyage définitif	3 jours	22/09/2026	24/09/2026	0%														Nettoyage définitif
Réception Travaux	2 jours	11/09/2026	12/09/2026	0%														Réception Travaux
Levée des réserves	13 jours	14/09/2026	26/09/2026	0%														Levée des réserves