

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 28 Rue Baudelaire 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Référence client : BVIL-MI\_BVIL-MI-28B\_007537

Désignation : BVIL-MI\_BVIL-MI-28B\_007537\_SA  
D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Date de construction : En 2020

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 24/10/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 16/11/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 16/11/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 28 - Vol 1 (dégagement)	RDC - logement 28 - Vol 2 (séjour)
RDC - logement 28 - Vol 3 (cuisine)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)
RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	RDC - logement 28 - Vol 6 (Parking couvert privatif)
R+1 - logement 28 - Vol 7 (dégagement)	R+1 - logement 28 - Vol 8 (autre local privatif)
R+1 - logement 28 - Vol 9 (chambre 1)	R+1 - logement 28 - Vol 10 (chambre 2)
R+1 - logement 28 - Vol 11 (autre local privatif)	R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)
RDC - logement 28 - Vol 13 (Espace extérieur privatif)	

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 12 (SDB) - R+1 - logement 28	Inaccessible sans sondage destructif	Tablier de la baignoire Inaccessible sans sondage destructif



## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

#### TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

#### TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

#### TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

#### TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoussage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

## D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

## D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 28	Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour) - Vol 3 (cuisine) - Vol 4 (WC) - Vol 5 (autre local privatif) - Vol 6 (Parking couvert privatif)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 28	Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour) - Vol 3 (cuisine) - Vol 4 (WC) - Vol 5 (autre local privatif)	
Revêtement de sol	RDC - logement 28	Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour) - Vol 3 (cuisine) - Vol 4 (WC) - Vol 5 (autre local privatif) - Vol 6 (Parking couvert privatif)	
Revêtement de mur	RDC - logement 28	Vol 5 (autre local privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 28	Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (autre local privatif) - Vol 9 (chambre 1) - Vol 10 (chambre 2) - Vol 11 (autre local privatif) - Vol 12 (Salle de bains)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 28	Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (autre local privatif) - Vol 9 (chambre 1) - Vol 10 (chambre 2) - Vol 11 (autre local privatif) - Vol 12 (Salle de bains)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 28	Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (autre local privatif) - Vol 9 (chambre 1) - Vol 10 (chambre 2) - Vol 11 (autre local privatif) - Vol 12 (Salle de bains)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 28	Vol 12 (Salle de bains)	
Façades	RDC - logement 28	Vol 13 (Espace extérieur privatif)	

## D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES  
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P3
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 2 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 11 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 8 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5
Vol 2 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 2 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11
Vol 11 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14
Vol 8 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 12 (SDB) - R+1 - logement 28		Inaccessible sans sondage destructif	Tablier de la baignoire Inaccessible sans sondage destructif	

## F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

### R+1 - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (autre local privatif) - Vol 9 (chambre 1) - Vol 10 (chambre 2) - Vol 11 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45 - S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (dégagement) - Vol 11 (autre local privatif) - Vol 8 (autre local privatif) - Vol 9 (chambre 1) - Vol 10 (chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S41 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Vert	002ER68 5863 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S42 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Vert	002ER68 5863 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse



Amiante

**R+1 - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER68 5863 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64 - S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5863 n °13 - 1	P13	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Vert	002ER68 5863 n °13 - 1	P13	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Vert	002ER68 5863 n °13 - 1	P13	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (chambre 1) - Vol 7 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Vert	002ER68 5863 n °13 - 1	P13	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S74	Réalisation d'un sondage		S74 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 9 (chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 8 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 7 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



### R+1 - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher bois	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 11 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER685863 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Peinture / Bois aggloméré - Dur / Souple / Effritable / Fibreux Dur - Vert / Jaune / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
Vol 8 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Jaune	002ER685863 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Peinture / Bois aggloméré - Dur / Souple / Effritable / Fibreux Dur - Vert / Jaune / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER685863 n°15 - 1	P15	Revêtement / Colle / Bois aggloméré - Souple Fibreux / Souple / Fibreux Dur - Marron / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685863 n°16 - 1	P16 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER685863 n°16 - 1	P16 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER68 5863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

**RDC - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685863 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER685863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5863 n°2 - 1	P2	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P3	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5863 n°3 - 1	P3	Peinture / Bois / Enduit / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Marron / Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5863 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Vert	002ER68 5863 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse

**RDC - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S40 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Vert	002ER685863 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER685863 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S50 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER685863 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER685863 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685863 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S52 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER685863 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S53 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER685863 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 1 (dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S54 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER685863 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse



Amiante

### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER685863 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER685863 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER685863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 28

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC) - Vol 3 (cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER68 5863 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68 5863 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Rouge / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Rouge	002ER68 5863 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Rouge / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5863 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse



Amiante

**RDC - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Vert	002ER68 5863 n °10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER68 5863 n °11 - 1	P11	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effratable - Jaune / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Jaune	002ER68 5863 n °11 - 1	P11	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effratable - Jaune / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5863 n °12 - 1	P12	Ragréage / Peinture / Matériau - Dur / Effratable / Effratable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Gris	002ER68 5863 n °12 - 1	P12	Ragréage / Peinture / Matériau - Dur / Effratable / Effratable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5863 n °17 - 1	P17	Peinture / Mortier - Effratable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER68 5863 n °17 - 1	P17	Peinture / Mortier - Effratable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5863 n °18 - 1	P18	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

**RDC - logement 28**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5863 n °19 - 1	P19	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER68 5863 n °19 - 1	P19	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER68 5863 n °19 - 1	P19	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER68 5863 n °19 - 1	P19	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER68 5863 n °19 - 1	P19	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

### R+1 - logement 28

P14	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Peinture / Bois aggloméré - Dur / Souple / Effritable / Fibreux Dur - Vert / Jaune / Blanc / Marron	Vol 11 (autre local privatif) - Vol 8 (autre local privatif)	14,62 m		4,79 m²	
-----	-------------------	--	---	---------	--	---------	--

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

### RDC - logement 28

P3	Revêtement de mur	Peinture / Bois / Enduit / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Marron / Beige / Gris	Vol 5 (autre local privatif)	1,61 m			
P4	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Vol 5 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour) - Vol 11 (autre local privatif) - Vol 8 (autre local privatif)	59,3 m		43,36 m²	
P5	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Vol 5 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour)	44,63 m		38,15 m²	
P6	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Vol 5 (autre local privatif) - Vol 1 (dégagement) - Vol 2 (séjour) - Vol 1 (dégagement)	50,04 m		40,02 m²	
P9	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Rouge / Jaune	Vol 4 (WC) - Vol 3 (cuisine)	18,25 m		11,08 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC - logement 28							
P10	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune	Vol 4 (WC) - Vol 3 (cuisine)	18,21 m		11,05 m²	
P11	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Vol 4 (WC) - Vol 3 (cuisine)	17,96 m		10,92 m²	


## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC - logement 28	RDC - logement 28 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - logement 28	RDC - logement 28 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - logement 28	RDC - logement 28 - MPCA Revêtement de sol
	RDC - logement 28	RDC - logement 28 - MPCA Revêtement de mur
	R+1 - logement 28	R+1 - logement 28 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 - logement 28	R+1 - logement 28 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 - logement 28	R+1 - logement 28 - MPCA Revêtement de sol

## RDC - LOGEMENT 28 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685863

### Légende



Localisation d'un prélèvement positif

Localisation d'un prélèvement négatif

### Localisation dun sondage négatif

### Localisation dun sondage positif



Légende



P4 : Dalles plastiques



P10 : Dalles plastiques



P9 : Dalles plastiques



P6 : Ragréage




P5 : Colles de revêtement de sol




P3 : Peinture de plinthe



P11 : Colles de revêtement de sol









Légende	
	P4 : Dalles plastiques
	P10 : Dalles plastiques
	P9 : Dalles plastiques
	P6 : Ragréage
	P5 : Colles de revêtement de sol
	P11 : Colles de revêtement de sol


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	28 Rue Baudelaire 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-28B_007537_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	24/10/2023	AUPETIT MATHIS


RDC - LOGEMENT 28 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 002ER685863
				Légende
				<div></div> P3 : Peinture de plinthe
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	28 Rue Baudelaire 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-28B_007537_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	24/10/2023	AUPETIT MATHIS



Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Tablier de la baignoire







Légende	
	P4 : Dalles plastiques
	P14 : Colles de revêtement de sol

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	28 Rue Baudelaire 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-28B_007537_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	24/10/2023	AUPETIT MATHIS


Légende



P4 : Dalles plastiques



P14 : Colles de revêtement de sol



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685863 n°13 - 1 (P13)	R+1 - logement 28 - Vol 10 (chambre 2)	Prélevement négatif
002ER685863 n°14 - 1 (P14)	R+1 - logement 28 - Vol 11 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685863 n°15 - 1 (P15)	R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685863 n°16 - 1 (P16)	R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)	Prélevement négatif
S74 - 1 (S74)	R+1 - logement 28 - Vol 10 (chambre 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER685863 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685863 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	Prélevement négatif
002ER685863 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685863 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685863 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685863 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685863 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685863 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685863 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	Prélevement positif
002ER685863 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	Prélevement positif
002ER685863 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	Prélevement positif
002ER685863 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	Prélevement négatif
002ER685863 n°17 - 1 (P17)	RDC - logement 28 - Vol 13 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685863 n°18 - 1 (P18)	RDC - logement 28 - Vol 6 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685863 n°19 - 1 (P19)	RDC - logement 28 - Vol 6 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif





002ER685863 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 28 - Vol 5  
(autre local privatif)



002ER685863 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 28 - Vol 5  
(autre local privatif)



002ER685863 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 28 - Vol 5  
(autre local privatif)



002ER685863 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 28 - Vol 5  
(autre local privatif)



002ER685863 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 28 - Vol 5  
(autre local privatif)



002ER685863 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 28 - Vol 5  
(autre local privatif)





002ER685863 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 28 - Vol 4  
(WC)



002ER685863 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 28 - Vol 4  
(WC)



002ER685863 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 28 - Vol 4  
(WC)



002ER685863 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 28 - Vol  
4 (WC)



002ER685863 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 28 - Vol 4  
(WC)



002ER685863 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 28 - Vol  
4 (WC)




002ER685863 n°13 - 1 (P13) - R+1 - logement 28 - Vol 10 (chambre 2)



002ER685863 n°14 - 1 (P14) - R+1 - logement 28 - Vol 11 (autre local privatif)



002ER685863 n°15 - 1 (P15) - R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)



002ER685863 n°16 - 1 (P16) - R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)



002ER685863 n°17 - 1 (P17) - RDC - logement 28 - Vol 13 (Espace extérieur privatif)



002ER685863 n°18 - 1 (P18) - RDC - logement 28 - Vol 6 (Parking couvert privatif)



002ER685863 n°19 - 1 (P19) - RDC - logement 28 - Vol 6  
(Parking couvert privatif)



S74 - 1 (S74) - R+1 - logement 28 - Vol 10 (chambre 2)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Peinture / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Beige / Marron / Blanc - -	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Bois / Enduit / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Marron / Beige / Gris - Blanc -	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune - Vert -	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréege / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Jaune -	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréege - Souple / Dur - Jaune / Gris - Gris -	RDC - logement 28 - Vol 5 (autre local privatif)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)	

P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Orange / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Rouge / Jaune - Rouge -	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Vert / Jaune - Vert -	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Jaune -	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Peinture / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc - Gris -	RDC - logement 28 - Vol 4 (WC)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Vert / Jaune - Vert -	R+1 - logement 28 - Vol 10 (chambre 2)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Peinture / Bois aggloméré - Dur / Souple / Effritable / Fibreux Dur - Vert / Jaune / Blanc / Marron - Jaune -	R+1 - logement 28 - Vol 11 (autre local privatif)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Bois aggloméré - Souple Fibreux / Souple / Fibreux Dur - Marron / Jaune / Marron - Marron -	R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)
P16 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore / Beige - Blanc -	R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)
P16 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Blanc -	R+1 - logement 28 - Vol 12 (Salle de bains)
P17	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris - -	RDC - logement 28 - Vol 13 (Espace extérieur privatif)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris - -	RDC - logement 28 - Vol 6 (Parking couvert privatif)

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Gris - -	RDC - logement 28 - Vol 6 (Parking couvert privatif)
-----	---	------------------	------------------------	--

## CHANTIER

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012023674320**  
Adresse Commande : 002ER685863  
Affaire : BVIL-MI\_BVIL-MI-28B\_007537  
28 Rue Baudelaire  
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Arcueil, le 16/11/2023

**RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023674320**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE**

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) <sup>(1)</sup> : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050: Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) <sup>(2)</sup> : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP: Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META: Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 002ER685863\_001

Référence labo	PM05852412	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-MI_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles	Analyste
					explorées(**)			explorées(**)	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ADU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.  
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.  
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

## Référence échantillon : 002ER685863\_002


Référence labo	PM05852413	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Orange	1	1	NNZ	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Peinture Effrifiable Beige	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ						
	4	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_003

Référence labo	PM05852414	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste		
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	2	4	ADU	Présence d'amiante  Chrysotile	
	2	Bois Dur Fibreux Marron	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Les couches Bois / Dur Fibreux / Marron, Mortier / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_004

Référence labo	PM05852415	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.





## Référence échantillon : 002ER685863\_005

Référence labo	PM05852416	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Le client demande à l'analyser que les sections Colla Souple Jaune										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_006

Référence labo	PM05852417	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 5 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_007

Référence labo	PM05852418	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Analyse des matériaux de construction									
Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées (**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyse
1	1	Peinture Effritable Violet Orange	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.  
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.  
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.



## Référence échantillon : 002ER685863\_008

Référence labo	PM05852419	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Souple Beige, Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles	
		Aspect, Texture, Couleur	explores(**)					explores(**)		
1	1	Peinture Effritable Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Présence d'amiante
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

## Référence échantillon : 002ER685863\_009

Référence labo	PM05852420	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Rouge		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Revêtement Dur Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_010

Référence labo	PM05852421	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.



## Référence échantillon : 002ER685863\_011

Référence labo	PM05852422	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_012

Référence labo	PM05852423	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	16/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 4 (WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	5	BDJ
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.  
Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_013

Référence labo	PM05852424	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 10 (chambre 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	-	-	-	Acétone	1	2	TVI
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.



## Référence échantillon : 002ER685863\_014

Référence labo	PM05852425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 11 (autre local privatif)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Le client demande à l'analyser que la section Colle Souple Jaune										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Bois aggloméré Fibreux Dur Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_015

Référence labo	PM05852426	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 12 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Marron		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Marron, Colle Souple Jaune		

Le client a demandé à l'analyste que les couches revêtement souple marron, colle souple jaune										
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Bois aggloméré Fibreux Dur Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.  
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

## Référence échantillon : 002ER685863\_016

Référence labo	PM05852427	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 12 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	TVI	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
2	4	Joint Dur Blanc	-	-	-	1	2	TVI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.  
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc



## Référence échantillon : 002ER685863\_017

Référence labo	PM05852428	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 13 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	TVI	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002ER685863\_018

Référence labo	PM05852429	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 6 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	1	2	TVI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 002ER685863\_019

Référence labo	PM05852430	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATHIS AUPETIT	Date d'analyse	15/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BVIL-ML_BVIL-MI-28B_007537_SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE - Vol 6 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	1	2	TVI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence dossier: RSC012023674320

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 8 MOLP et 20 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 17/20

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(\*\*\*) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste

Marion Gauin Thimon



Accréditation  
N°1-6940  
Portée  
Disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73  
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20  
[labs@ac-environnement.fr](mailto:labs@ac-environnement.fr)

L.M.O.F 07.8 V8  
PAGE 8 / 8