

Planning hors congés, hors intempéries, hors dépollution et autres éléments n'ayant pas été portés à connaissance à ce jour

Page 1

EVOLUTION MODULAIRE DU TERMINAL DE L'EUROAIRPORT
PLANNING PREVISIONNEL DES ETUDES ET DES TRAVAUX
PHASES ETUDES & TRAVAUX



Planning hors congés, hors intempéries, hors dépollution et autres éléments n'ayant pas été portés à connaissance à ce jour

N°	Intervenant	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
						T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
195	MARCHE 2	Travaux N01	Lun 22/09/31	Ven 26/11/32	62 semaines																																				
196	MOA; MOE; MARCHE 2	Préparation Commission de Sécurité	Lun 27/09/32	Ven 26/11/32	9 semaines																																				
197	MOA; MOE; MARCHE 2	Commission de Sécurité à blanc	Lun 29/11/32	Ven 07/01/33	6 semaines																																				
198	MOA; MOE; MARCHE 2	Commission de Sécurité	Ven 07/01/33	Ven 07/01/33	0 jour																																				
199	MOA; MOE; MARCHE 2	Levée des observations de la Commission de Sécurité	Lun 10/01/33	Ven 25/03/33	11 semaines																																				
200		RECEPTION MARCHE 2	Ven 21/01/33	Ven 21/01/33	0 jour																																				
201		Phase 6 : MARCHE 3 : Aménagement définitif des parvis - CH & FR	Lun 08/03/32	Ven 30/07/32	21 semaines																																				
202	MARCHE 3	Phase 6b: Aménagement Parvis piétons végétalisé CH	Lun 08/03/32	Ven 28/05/32	12 semaines																																				
203	MARCHE 3	Phase 6a: Aménagement Parvis piétons végétalisé FR	Lun 08/03/32	Ven 30/07/32	21 semaines																																				
204		RECEPTION MARCHE 3	Ven 30/07/32	Ven 30/07/32	1 jour																																				

Travaux N01 26/11

Préparation Commission de Sécurité 26/11

Commission de Sécurité à blanc 07/01

Commission de Sécurité 07/01

Levée des observations de la Commission de Sécurité 25/03

RECEPTION MARCHE 2 21/01

Phase 6 : MARCHE 3 : Aménagement définitif des parvis - CH & FR 08/03 30/07

Phase 6b: Aménagement Parvis piétons végétalisé CH 28/05

Phase 6a: Aménagement Parvis piétons végétalisé FR 30/07

RECEPTION MARCHE 3 30/07

EVOLUTION MODULAIRE DU TERMINAL DE L'EUROAIRPORT
PLANNING PREVISIONNEL DES ETUDES ET DES TRAVAUX
PHASES ETUDES & TRAVAUX

Planning hors congés, hors intempéries, hors dépollution et autres éléments n'ayant pas été portés à connaissance à ce jour

Intervenant	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033																
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4																					
205	MOA	PLANNING MOA	Ven 06/03/26	Ven 02/05/31	269 semaines																	PLANNING MOA																															
206	MOA	EMT - PIF Centralisé	Ven 06/03/26	Ven 02/05/31	269 semaines																	EMT - PIF Centralisé																02/05															
207	MOA	Pré-Etude et EB Process PIF	Ven 06/03/26	Jeu 02/03/28	104 semaines																	Pré-Etude et EB Process PIF																02/05															
208	MOA	Cahier des charges AMO Technique / IT	Ven 06/03/26	Jeu 20/08/26	6 mois	Cahier des charges AMO Technique / IT																20/08																															
209	MOA	Appel d'offre AMO Technique	Ven 21/08/26	Jeu 01/04/27	8 mois	Appel d'offre AMO Technique																01/04																															
210	MOA	Programme	Ven 02/04/27	Jeu 02/03/28	12 mois																	Programme																02/03															
211	MOA	Appel d'offre Achat Equipement sûreté	Ven 03/03/28	Ven 20/07/29	18 mois																	Appel d'offre Achat Equipement sûreté																20/07															
212	MOA	Etudes et travaux installation des lignes PIF & Equipements sûreté	Lun 23/07/29	Ven 31/01/31	80 semaines																	Etudes et travaux installation des lignes PIF & Equipements sûreté																23/07 31/01															
213	MOA	Etude d'EXE Equipement et sûreté	Lun 23/07/29	Ven 01/03/30	8 mois																	Etude d'EXE Equipement et sûreté																01/03															
214	MOA	Etude informatique	Lun 23/07/29	Ven 16/08/30	14 mois																	Etude informatique																16/08															
215	MOA	Approvisionnement matériel	Lun 04/03/30	Ven 16/08/30	6 mois																	Approvisionnement matériel																16/08															
216	MOA	Installation des lignes PIF + Equipement sûreté (DET)	Lun 19/08/30	Ven 31/01/31	6 mois																	Installation des lignes PIF + Equipement sûreté (DET)																31/01															
217	MOA	Mise en service et formation	Lun 03/02/31	Ven 02/05/31	13 semaines																	Mise en service et formation																03/02 02/05															
218	MOA	Réception (AOR)	Lun 03/02/31	Ven 14/02/31	10 jours																	Réception (AOR)																14/02															
219	MOA	Certification STAC	Lun 17/02/31	Ven 14/03/31	1 mois																	Certification STAC																14/03															
220	MOA	Formation agent exploitation	Lun 17/03/31	Ven 11/04/31	1 mois																	Formation agent exploitation																11/04															
221	MOA	Mise en exploitation	Lun 14/04/31	Ven 02/05/31	15 jours																	Mise en exploitation																02/05															