

EVOLUTION MODULAIRE DU TERMINAL DE L'EUROAIRPORT
PLANNING PREVISIONNEL DES ETUDES ET DES TRAVAUX
PHASES ETUDES & TRAVAUX

Planning hors congés, hors intempéries, hors dépollution et autres éléments n'ayant pas été portés à connaissance à ce jour

Intervenant	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4								
205	MOA	PLANNING MOA	Ven 06/03/26	Ven 02/05/31	269 semaines	PLANNING MOA																																		
206	MOA	EMT - PIF Centralisé	Ven 06/03/26	Ven 02/05/31	269 semaines	EMT - PIF Centralisé																																		
207	MOA	Pré-Etude et EB Process PIF	Ven 06/03/26	Jeu 02/03/28	104 semaines	Pré-Etude et EB Process PIF																																		
208	MOA	Cahier des charges AMO Technique / IT	Ven 06/03/26	Jeu 20/08/26	6 mois	Cahier des charges AMO Technique / IT																																		
209	MOA	Appel d'offre AMO Technique	Ven 21/08/26	Jeu 01/04/27	8 mois	Appel d'offre AMO Technique																																		
210	MOA	Programme	Ven 02/04/27	Jeu 02/03/28	12 mois	Programme																																		
211	MOA	Appel d'offre Achat Equipement sûreté	Ven 03/03/28	Ven 20/07/29	18 mois	Appel d'offre Achat Equipement sûreté																																		
212	MOA	Etudes et travaux installation des lignes PIF & Equipements sûreté	Lun 23/07/29	Ven 31/01/31	80 semaines	Etudes et travaux installation des lignes PIF & Equipements sûreté																																		
213	MOA	Etude d'EXE Equipement et sûreté	Lun 23/07/29	Ven 01/03/30	8 mois	Etude d'EXE Equipement et sûreté																																		
214	MOA	Etude informatique	Lun 23/07/29	Ven 16/08/30	14 mois	Etude informatique																																		
215	MOA	Approvisionnement matériel	Lun 04/03/30	Ven 16/08/30	6 mois	Approvisionnement matériel																																		
216	MOA	Installation des lignes PIF + Equipement sûreté (DET)	Lun 19/08/30	Ven 31/01/31	6 mois	Installation des lignes PIF + Equipement sûreté (DET)																																		
217	MOA	Mise en service et formation	Lun 03/02/31	Ven 02/05/31	13 semaines	Mise en service et formation																																		
218	MOA	Réception (AOR)	Lun 03/02/31	Ven 14/02/31	10 jours	Réception (AOR)																																		
219	MOA	Certification STAC	Lun 17/02/31	Ven 14/03/31	1 mois	Certification STAC																																		
220	MOA	Formation agent exploitation	Lun 17/03/31	Ven 11/04/31	1 mois	Formation agent exploitation																																		
221	MOA	Mise en exploitation	Lun 14/04/31	Ven 02/05/31	15 jours	Mise en exploitation																																		