

COORDINATION SPS**N/Réf : 434723****Réhabilitation du presbytère****Date : 07/03/2025****Etabli par : M. Geoffroy PALLE****Lieu : SOYE****Heure : 17h****Nature de l'intervention :**☐ **Visite inopinée**☐ **Réunion**☒ **Autre : Remarques sur éléments APD transmis le****26/02/2025****Entreprises en activités : /****OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR****VISAS**

- Remarques sur pièces écrites APD reçues le 25/02/205 :

- Installations de chantier :

* La mise en place et l'entretien d'une base vie pour les travailleurs contenant sanitaires, réfectoire et vestiaires doit être clairement décrites dans les prestations à réaliser par le lot Gros Œuvre

- Protections collectives contre le risque de chute de hauteur :

* En toiture :

La mise en place d'un échafaudage servant de protections collectives contre les chutes depuis la toiture doit être prévu dans le marché d'un lot (Lot Charpente ?); Cet échafaudage et la protection collectives contre le risque de chutes qu'il assurera devra être mis à disposition de l'ensemble des entreprises devant intervenir en toiture.

* En intérieur :

La mise en place et l'entretien de protections collectives contre le risque de chute (bros de dalles, trémies, etc) doit être clairement décrites dans les prestations à réaliser par le lot Gros Œuvre

- Accès provisoires :

* La mise en place et l'entretien d'accès provisoires type sapine d'accès ou escaliers métalliques provisoire doit être clairement décrites dans les prestations à réaliser par le lot Gros Œuvre

- Diagnostics amiante et plomb avant travaux :

* La réalisation des diagnostics amiante et plomb avant travaux devra être prévu. Ces diagnostics devront être joint au DCE afin que les entreprises en aient connaissance lors de la transmission de leur offre.

REPONSES EVENTUELLES DES ENTREPRISES

Diffusion :

MOA : Mairie de SOYE : M. Francois CIRESA : mairie.soye@gmail.com

MOE : ICOBET : M. Francois SOLMON : solmon@icobet.com

MOE : ICOBET : M. Jesus MORENO : j.moreno@icobet.com

Annexes :

/