| Tâches | Début | Fin |
|---|---|---|
| Signature marchés / OS | 01/06/26 | 12/06/26 |
| Mois de préparation | 01/06/26 | 25/08/26 |
| VRD 1ere phase | 13/06/26 | 24/07/26 |
| VRD - espaces verts 2ème phase | 19/06/27 | 20/08/27 |
| **Bâtiment B** | **25/07/26** | **20/03/28** |
| **Gros oeuvre** | **25/07/26** | **11/12/26** |
| Fondations//réseaux/dallage | 25/07/26 | 11/09/26 |
| Elévation RDC | 12/09/26 | 25/09/26 |
| PH RDC | 26/09/26 | 09/10/26 |
| Elevation PH R+1 | 10/10/26 | 23/10/26 |
| PH R+1 | 24/10/26 | 06/11/26 |
| Elévation PH R+2 | 07/11/26 | 20/11/26 |
| PH R+2 | 21/11/26 | 27/11/26 |
| Acrotères | 28/11/26 | 04/12/26 |
| Finitions | 24/10/26 | 11/12/26 |
| **Clos couvert** | **28/11/26** | **21/05/27** |
| Charpente Bois | 28/11/26 | 18/12/26 |
| Couverture Ardoises | 19/12/26 | 05/02/27 |
| ETANCHEITE | 06/02/27 | 26/02/27 |
| Menuiseries Extérieures | 27/02/27 | 26/03/27 |
| Enduits extérieurs | 27/03/27 | 30/04/27 |
| Serrurerie | 01/05/27 | 21/05/27 |
| **Second oeuvre** | **08/02/27** | **10/12/27** |
| CFO/CFA | 08/02/27 | 28/05/27 |
| CVC/PLB | 08/02/27 | 28/05/27 |
| Cloisons - Doublages (Y compris bande) | 29/05/27 | 18/06/27 |
| Enduit pelliculaire | 19/06/27 | 30/07/27 |
| Ouvrages bois à peindre | 31/07/27 | 13/08/27 |
| Impressions | 14/08/27 | 27/08/27 |
| SPEC + Pose des baignoires et douches | 28/08/27 | 10/09/27 |
| Chape et ragréage | 11/09/27 | 24/09/27 |
| Faïences | 25/09/27 | 08/10/27 |
| Peintures - revêtement muraux | 09/10/27 | 29/10/27 |
| Sols | 30/10/27 | 19/11/27 |
| Appareillage plomberie | 20/11/27 | 10/12/27 |
| Appareillage CFO/CFA | 20/11/27 | 10/12/27 |
| Repose des menuiseries | 20/11/27 | 10/12/27 |
| Communs | 30/10/27 | 03/12/27 |
| **Livraison** | **11/12/27** | **20/03/28** |
| Nettoyage avant OPR | 11/12/27 | 24/12/27 |
| OPR | 25/12/27 | 07/01/28 |
| Levée de réserves OPR | 08/01/28 | 28/01/28 |
| Nettoyage avant OPL | 29/01/28 | 11/02/28 |
| OPL (Y compris levée de réserves) | 12/02/28 | 03/03/28 |
| Nettoyage final | 04/03/28 | 17/03/28 |
| Livraison | 18/03/28 | 20/03/28 |




| | | |
|---|---|---|
| *Edition du :* | **Planning travaux bâtiment B** | **IBK ingénierie** |
| **29/12/2025** | *(Note : hors intempéries, compris congés)* | Rue Goarem Vian - 29600 Saint Martin des Champs |
| *Projet :* | **Construction d'une résidence intergénérationnelle de 25 logements et de 10 logements jeunes travailleurs** | 50 rue Louis Braille - 56100 Lorient |
| *Ville :* | **MOELAN SUR MER** | 1 rue du Chêne Morand-35510 Cesson Sévigné |
| *Maitre d'ouvrage :* | **AIGUILLON CONSTRUCTION** | tél : 02 98 63 45 17 mail : contact@ibk-ingenierie.com |