Ville de MAYENNE CHNM

Mois de préparation

semaines de travaux , hors congées , hors intempéries

N°	LOT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	PREPARATION des dossiers et plans																																																											
1	**Gros-œuvre / VRD**																																																									
	décapage-terrassement																																																									
	etanchéité entérré, tranché , drain																																																									
	remblais, remise en état																																																									
	percement pour les réservations																																																									
	modification des ouvertures																																																									
	mofications des appuis																																																									
	création d'ouvertures																																																									
	dressements																																																									
	appuis de baie, seuils et escalier																																																									
2	**Ravalement**																																																									
	dépose descentes EP, protections																																																									
	nettoyage + reprises																																																									
	plafonds rapportés																																																									
	isolation par l'extérieur																																																									
	peinture extérieur																																																									
3	**Menuiseries extérieures PVC**																																																								
	commande des menuiseries																																																									
	pose des menuiseries ext+ volets																																																									
	accessoires																																																									
4	**Menuiseries Aluminium / Serrurerie**																																																								
	commande des menuiseries																																																									
	pose des menuiseries ext alu																																																									
	Main courante																																																									
	pose de l'escalier exterieur galva																																																									
5	**Menuiseries Intérieures**																																																							
	commande des menuiseries + gaines technique																																																									
	fournitures des menuiseries intérieures+gaines																																																								
	plinthes																																																									
	facade et aménagements des placards																																																									
	Organigramme																																																									
6	**Cloisons - Doublages**																																																							
	doublages cloisons,plafonds																																																									
	gaines technique																																																									
	isolation projeté R-1 et garages																																																									
7	**Revêtement Carrelage + Faience**																																																							
	isolation phonique sous chape																																																									
	chapes																																																									
	carrelage																																																									
	Faience																																																									
8	**Revêtement de sols souples**																																																									
	enduit de ragréage																																																									
	sols souples																																																									
	finitions																																																									
9	Peinture / Revêtements muraux																																																									
	préparation des supports																																																									
	peinture																																																									
	nez marches																																																									
10	**Electricité**																																																									
	dépose																																																									
	incorpo doublage																																																									
	filleries, tableaux																																																									
	mécanismes + éclairage																																																									
11	Plomberie Sanitaires - Ventilation - Chauffage																																																									
	dépose, reprise AEP																																																									
	Vmc																																																									
	chauffage																																																									
	sanitaires																																																									

OPR

RECEPTION

Réception

AGENCE THELLIER architecte

AGENCE THELLIER ARCHITECTURE

3, rue Jules Ferry – 53000 LAVAL

Tél. 02.43.53.81.41