RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE DE DESHAIES - PLANNING GROSSES MAILLES

TACHE	MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3					MOIS 4				MOIS 5				MOIS 6				MOIS 7					MOIS 8					MOIS 9				MOIS 10					MOIS 11					MOIS 12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
PRÉPARATION DU CHANTIER																																																							
ÉTUDES																																																						
DÉMOLITIONS																																																						
TRAITEMENT ANTI TERMITES																																																						
FONDATIONS ESCALIER																																																						
RÉSEAUX ENTÉRRÉS EXTÉRIEURS																																																					
DALLE ESCALIER																																																					
COUCHE DE FORME PARVIS																																																					
DALLE PARVIS																																																					
CHARPENTE ESCALIER							FABRICATION							POSE																																							
COUVERTURE ESCALIER																																																					
DÉPOSE TOITURE EXISTANTE																																																					
POSE NOUVELLE TOITURE																																																					
ETANCHÉITÉ SUR ESCALIER																																																					
ETANCHÉITÉ SUR BÂTIMENT EXISTANT																																																					
REPRISES SUR GROS ŒUVRE INTÉRIEUR																																																					
ESCALIER FABRICATION																																																					
ESCALIER POSE																																																					
REVÊTEMENT DE SOL ÉTAGE																																																					
REVÊTEMENTS DE SOL RDC																																																					
REVÊTEMENTS ESCALIERS																																																					
MODIFICATIONS MENUISERIES EXTÉRIEURES																																																					
CLOISONS ET PORTES INTÉRIEURES																																																					
PARE SOLEIL EXTÉRIEUR COMMANDE																																																					
PARE SOLEIL EXTÉRIEUR POSE																																																					
GARDE CORPS																																																					
CLOISONS LÉGÈRES INTÉRIEURES																																																					
MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS																																																					
FAUX PLAFONDS ÉTAGE																																																					
FAUX PLAFONDS RDC																																																					
FAUX PLAFONDS ACCOUSTIQUES																				COMMANDE																								POSE												
DECK BALCON																																																					
REPRISE INSTALLATION ÉLECTRIQUE																																																					
POSE DES APPAREILLAGE																																																					
POSE DES LUMINAIRES																																																					
DÉMOLITIONS PLOMBERIE																																																					
RÉVISION RÉSEAUX																																																					
POSE APPAREILS																																																					
DÉPOSE INSTALLATION EXISTANTE																																																					
REPRISE RÉSEAUX																																																					
POSE APPAREILLAGES																																																					
MISE EN SERVICE																																																					
DÉPOSE ASCENSEUR EXISTANT																																																					
POSE NOUVEL APPAREIL										COMMANDE																				POSE																								
PEINTURE EXTÉRIEURES																																																					
PEINTURE INTÉRIEURES																																																					
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER																																																					
OPR																																																					

TCE	TOUS CORPS D'ÉTAT
LOT 1	GROS ŒUVRE DÉMOLITIONS
LOT 2	CHARPENTE MÉTAL COUVERTURE
LOT 3	REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS
LOT 4	MENUISERIES ALUMINIUM
LOT 5a	CLOISONS FAUX PLAFONDS
LOT 5b	MENUISERIES BOIS
LOT 6	SERRURERIE
LOT 7a	ELECTRICITÉ
LOT 7b	PLOMBERIE
LOT 7c	CLIMATISATION
LOT 7d	ASCENSEUR
LOT 8	PEINTURE